

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

无锡市第二人民医院急诊大楼建于 1996 年，已使用 20 余年，机电设备、设施陈旧老化，消防系统已不能满足现行消防规范要求，安全运行风险加大，根据市政府（锡政字〔2020〕83 号）办文单意见，同意对急诊大楼进行改造。

该大楼位于中山路 68 号市第二人民医院内，改造面积约 25581.38 平方米，主要建设内容为外墙改造、室内装饰、加固工程、管道井及电梯井改造、屋面防水改造、室外工程及景观工程、医气工程、亮化工程、标识工程、特殊区域（急诊检验中心、影像中心、体外碎石机房、EICU、基因实验室、手术区等）建安工程和水电安装、消防、暖通及变电所改造工程，电梯等设备实施购置以及智能化建设等。

该项目总投资估算约 12545.4775 万元，所需资金由市第二人民医院自筹 50%、市财政承担 50%。该项目建设单位为无锡市第二人民医院，实施单位为无锡市城市重点建设项目管理中心。

（二）绩效目标

项目总目标：建成建筑面积约 26000 平米，涵盖了门诊医技科室、设备用房、住院病区、实验室及配套用房。

二、评价情况

（一）年度总目标

截止 2022 年底已完成了二院南院急诊大楼基本建设部分，包括外墙改造、室内装饰、加固工程等工作。

（二）资金管理

2022 年底已使用无锡财政局向无锡二院南院区下达的急诊大楼专项债券资金 0.21 亿元。2022 年度，累计使用专项债券资金 0.21 亿元，预算执行率 100%。

（三）组织实施

无锡第二人民医院制订有《无锡第二人民医院支出审批管理规定》，明确了各项资金支付的条件、审批流程、审批权限等，确保了医院自己安全和使用效率，并得到有效执行。

（四）绩效评价结论

综上所述，无锡市第二人民医院急诊大楼改造项目专项债券资金 2022 年度绩效目标基本完成，还需申请 2023 年专项债券资金。

三、项目绩效

专项债券资金 2022 年度的绩效目标分为年度总目标（完成急诊大楼项目）及资金管理、组织实施、数量指标、质量指标等 8 项指标。

四、存在问题

由于 2022 年疫情多次爆发，材料采购运输受到多次停运的影响（尤其上海、广东等地区的材料），对工期影响较大。疫情不定期

大规模爆发，现场不得不数次停工，工人所住地有阳性密接，使得不同工种的工人都面临封控的情况，这样的多种因素的影响使得急诊大楼项目无法在 2022 年完工，只能延期到 2023 年 6 月份。

五、有关建议

严格按照施工计划进行项目推进，做好现场安全管理，监督代建单位加快代建工作的进度。

六、相关信息

（一）经济效益

二院现有门急诊量 209.91 万人次，开展手术 4.74 余万台次，出院病人 6.27 万人次，一旦急诊大楼完工，必然能提高医疗效率，满足区域内更多群众的医疗需求。

（二）社会效益

对市第二人民医院急诊大楼的改造装修后，可以进一步提升二院的医疗服务水平，新的就医环境，也会让更多的患者得到更舒适的医疗服务。

