

无锡市第二人民医院急诊大楼改造项目
专项债券资金 2022 年度绩效评价报告
天衡锡审字（2023）00100 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所



天衡会计师事务所

TALENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国 无锡
WuxiChina

Tel: 86 (0510) 82762298

Fax: 86 (0510) 82726957

无锡市第二人民医院急诊大楼改造项目 专项债券资金 2022 年度绩效评价报告

天衡锡专字（2023）00100 号

无锡市第二人民医院：

我们接受委托，对无锡市第二人民医院（以下简称“无锡二院”）急诊大楼改造项目专项债券资金 2022 年度绩效目标完成情况进行评价。提供真实、合法、完整的与专项债券项目资金有关的资料以及保护资产的安全完整是无锡二院的责任。我们的责任根据项目相关资料，对专项债券项目资金 2022 年度绩效目标完成情况进行评价。

现将评价情况报告如下：

一、项目情况

（一）无锡二院基本情况

无锡市第二人民医院成立于 1908 年，已取得由无锡市事业单位登记管理局颁发的统一社会信用代码 123202004662860049 号事业单位法人证书，无锡市卫生健康委员会颁发的 46628600432020211A1001 号医疗机构执业许可证。法定代表人：冯宁翰；住所：无锡市中山路 68 号；开办资金 73,149.00 万元人民币；举办单位：无锡市卫生健康委员会；经费来源：差额拨款。

宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理；系三级综合性医院、设有预防保健科、内科、外科、急诊科、重症医学科、老年病科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、儿科、儿童保健科、康复医学科、疼痛科、介入放射科、理疗科、麻醉科、检验科、影像科、中医针灸科、功能检查科、病理科、药剂科、医疗设备科、医学激光美容中心、男性性病科、国际普仁保健中心等诊疗与护理、医学教学、系江南大学附属医院、医科大学生临床教学、医科大学生临床实习、医科中专生临床实习、医学硕士生培养医学研究、卫生医疗人员培训、进修、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育



点。

（二）项目概况

根据无锡市行政审批局《关于无锡市第二人民医院急诊大楼改造项目建设书的批复》（锡行审投许[2020]110号）、《关于无锡市第二人民医院急诊大楼改造项目可行性研究报告的批复》（锡行审投许[2021]238号），鉴于无锡市第二人民医院急诊大楼使用年限较长，机电设备、设施陈旧老化，房屋老旧较为严重，存在安全隐患，无法满足医院日常工作需要；同时，为进一步提升医疗服务水平，同意市第二人民医院实施急诊大楼改造项目。

该项目建设地点位于无锡市中山路68号市第二人民医院内。

该项目主要建设内容和规模为：对市二院急诊大楼进行装修改造，改造面积为25,581.38平方米，具体如下：

1、基本建设部分。主要包括外墙改造、室内装饰、加固工程、管道井及电梯井改造、屋面防水改造、室外工程及景观工程、医气工程、亮化工程、标识工程、特殊区域（急诊检验中心、影像中心、体外碎石机房、EICU、基因实验室、手术区等）建安工程和水电安装、消防、暖通及变电所改造工程，电梯等设施设备购置。

2、信息化建设部分。急诊大楼基础支撑系统，包括综合布线系统、计算机网络系统、网络安全系统、机房工程、标准网络时钟系统；急诊大楼管理系统，包括智能安防系统、门禁系统；急诊大楼业务系统，包括智慧病房管理系统、排队叫号系统、急诊设备数据管理系统。

根据无锡市发展和改革委员会《市发展改革委关于无锡第二人民医院急诊大楼改造项目初步设计及概算的审核意见》（锡发改社〔2021〕94号）、无锡市行政审批局《关于无锡市第二人民医院急诊大楼改造项目初步设计及概算的批复》（锡行审投许〔2021〕296号）等文件批示，该项目总投资概算1.25454775亿元，所需资金由市第二人民医院自筹50%，市财政承担50%（政府预算资金0.4173亿元；政府专项债券资金0.21亿元）

（三）项目绩效目标

专项债券资金2022年度的绩效目标为年度总体目标（2022年12月底完成土建及安装工程）及资金管理、组织实施、数量指标、社会效益等9项指标。

二、评价情况

（一）年度总体目标

截至2022年底，无锡二院急诊大楼改造项目完成土建及安装工程；幕墙工



程、室外工程施工收尾。

（二）资金管理

根据编号为 2022 单位 017419 号、2022 单位 017827 号的《无锡市财政局预算指标通知单》无锡市财政局向无锡二院下达该项目建设的专项债券资金 0.21 亿元。2022 年度，累计使用专项债券资金 0.21 亿元，预算执行率 100.00%。

（三）组织实施

无锡二院制订有《无锡市第二人民医院经费支出审批管理规定》，明确了各项资金支付的条件、审批流程、审批权限等，确保了医院资金安全和使用效益，并得到有效执行。

（四）数量指标

截至 2022 年底，无锡二院急诊大楼改造项目土建及安装工程已完成；幕墙工程、室外工程施工收尾；项目工作量完成 90%。

（五）质量指标

截至 2022 年底，无锡二院急诊大楼改造项目各分项工程（已完工部分）经监理分步验收合格。

（六）成本指标

截至 2022 年底，无锡二院急诊大楼改造项目项目成本概算执行率 91.64%，小于 100%。

（七）社会效益

无锡二院现有门急诊量 209.91 万人次，开展手术 4.74 余万台次，出院病人 6.27 万人次，该项目投入使用后，将进一步提升二院的医疗服务水平，提升就医环境，让更多的患者得到更舒适的医疗服务，区域医疗服务能力和质量将有所提升。

（八）生态效益

无锡二院急诊大楼改造项目在建设中充分倡导绿色健康环保理念，项目通过节能环保建筑材料、系统节能性能检测，设置室温调节设备、真空管型太阳能集热器、节水设备、扫码水控器，有效促进节能低碳，项目使用达到节能降耗要求。

（九）可持续发展

该项目实施后，可增加急诊大楼各区域的床位数，具体为：

- 1、急诊区域：改造前床位数 15 张，改造后 24 张，增加 9 张；
- 2、EICU 区域：改造前 8 张床、改造后 11 张床，增加 3 张床；
- 3、病区：增加床位数：68 张（9 层 25 张、12 层 25 张、13 层 10 张、14 层



8张)；

4、GCP病房：改造前床位34张，改造后床位68张，增加34张。

通过该项目改造后，可提高改善公共服务水平的持续影响程度。

(十) 服务对象满意度

2022年度，无锡二院委托江苏全普市场咨询有限公司每月对无锡二院出院患者及门急诊患者中随机抽取部分患者采取电话回访或电话与面访相结合的方式进行满意度调查。

调查结果：全院平均满意度为96.73%，其中：门诊患者综合满意度为95.86%；住院患者综合满意度为97.60%，均超过95%。

三、绩效评价结论

综上所述，无锡二院急诊大楼改造项目专项债券资金2022年度绩效目标基本完成。

四、项目存在的问题

项目建设进度滞后于预期，主要是疫情影响了项目的工期。

五、建议

与代建方进行有效对接，督促代建方严格落实项目计划；做好项目竣工验收对接工作，敦促施工方整改项目验收过程中发现的问题，及时做好项目的竣工决算工作。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

无锡分所

中国·无锡

2023年6月25日




中国注册会计师：朱敏杰

中国注册会计师：龚华娟



编号 32020000201711270025



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200086996565A (1/1)

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所
类型 特殊普通合伙企业分支机构
营业场所 无锡市滨湖区蠡湖大道2018-1-1601
负责人 朱敏杰
成立日期 2013年12月30日
营业期限 2013年12月30日至2033年12月29日
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2017年 11月 27日